

Neubau Turmstraße 7

Kinderhort Marienheim und
Büroräume für Jugendbildung
und Jugendförderung



Rückblick

- Beschluss AR zugunsten des Nebenangebots am 15.08.2019
- Beauftragung Generalübernehmer am 19.08.2019
- Abbruchgenehmigung erteilt am 12.11.2019
- Baugenehmigung erteilt am 18.12.2019
- Spatenstich
am 29.01.2020



Rückblick

- Beginn der Rohbauarbeiten im Februar 2020
- Fertigstellung des Rohbaus und Richtfest am 08.05.2020



Aktueller Projektstand

- Die Rohinstallation Elektro, Heizung und Sanitär sowie die Innenputz- und Estricharbeiten sind abgeschlossen.
- Die weiteren Ausbaugewerke wie Maler-, Fliesenarbeiten, Abhangdecken laufen parallel zu den Installationsarbeiten für Lüftung und dem Einbau der Aufzugsanlage.



Aktueller Projektstand

- Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten sind fertiggestellt.
- PV-Anlage zur Eigenstromversorgung ist installiert.



Aktueller Projektstand

- Die Außenputzarbeiten sind abgeschlossen, das Gerüst wurde abgebaut.



Aktueller Projektstand

- Die Arbeiten an der Außenanlage haben begonnen.



Ausblick

- geplante Übergabe des Gebäudes durch den GÜ an die SEG im Oktober 2020
- danach erfolgt der Einbau der Ausstattung:
Versorgungsküche für den Kinderhort, Einbauschränke, Teeküchen, Kletterwand Multifunktionsraum, etc.



Ausblick

- Einzug Kinderhort im November 2020
- Einzug Jugendbildung und -förderung im Dezember 2020

